

Protokoll Nr. 12 – Jour Fixe

Projekt: Neubau Lidl Filiale, Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Datum: 11.10.2023, 10:00 – 11:30 Uhr

Ort: Baubüro Container 1

Wetter: Bewölkt, trocken, 12°C

Teilnehmer:

- **AG:** Hr. Müller (Lidl Expansion)
- **BL:** Fr. Bauer (Architekturbüro Schmidt - Protokoll)
- **13 Rohbau:** Hr. Kanten (Betonbau GmbH)
- **20 Dach:** Hr. Dicht (Top-Dach e.K.)
- **40 HLS:** Hr. Rohr (Klima & Co.) – *entschuldigt*
- **50 Elektro:** Hr. Blitz (Volt-Master)

Bautenstand

Der Rohbau ist weitestgehend abgeschlossen. Die Attika ist betoniert und ausgeschalt. Baustelle ist besenrein übergeben für Dachgewerk. Dachdecker hat Baustelleneinrichtung begonnen.

Protokollpunkte

Pos. (ID)	Beschreibung / Status	Zuständig	Termin / Kommentar
13. Rohbau			
13.10.03	Dokumentation Fundamenterder Das Messprotokoll und die Fotodokumentation für den Fundamenterder liegen der Bauleitung immer noch nicht vor. Dies ist für die Abnahme zwingend erforderlich.	Betonbau GmbH	Sofort

	<i>Status: Offen (3. Mahnung)</i>		
13.11.02	Restarbeiten Lichtschächte Lichtschächte an Achse A-C sind montiert, jedoch fehlt die Vermörtelung der Anschlussfugen zur Wand. <i>Status: In Bearbeitung</i>	Betonbau GmbH	18.10.
13.12.01	Mangel Rampe Anlieferung Neu: Bei der Ausschalung der Anlieferungsrampe wurden Kiesnester im Bereich der Ladekante festgestellt. Diese sind fachgerecht zu reprofilieren (PCC-Mörtel). <i>Status: Neu</i>	Betonbau GmbH	25.10.
20. Dach / Fassade			
20.12.01	Baustelleneinrichtung / Material Neu: Dachdecker benötigt Lagerfläche für	Top-Dach / BL	Info

	Dämmmaterial auf dem Parkplatz (Achse 1-5). Fläche wurde von BL zugewiesen. <i>Status: Neu</i>		
20.12.02	Dampfsperre Neu: Beginn der Verlegung der Dampfsperre ab KW 42 geplant. Voraussetzung: Rohbetondecke muss besenrein sein. <i>Status: Neu</i>	Top-Dach	KW 42
50. Elektro			
50.11.01	Baustromverteiler Der Baustromkasten wurde umgesetzt. Prüfprotokoll für den neuen Standort liegt vor. <i>Status: Geschlossen</i>	Volt-Master	erledigt
50.12.01	Planung Backshop Neu: Elektro benötigt finalen Küchenplan für den Backshop, um die Bodentanks exakt	AG / BL	18.10.

	einzumessen. Planstand vom 01.09. ist laut AG überholt. <i>Status: Neu</i>		
--	--	--	--