

Protokoll Nr. 13 – Jour Fixe

Projekt: Neubau Lidl Filiale, Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Datum: 18.10.2023, 10:00 – 11:15 Uhr

Ort: Baubüro Container 1

Wetter: Dauerregen, windig, 9°C

Teilnehmer:

- **AG:** Hr. Müller (Lidl Expansion)
- **BL:** Fr. Bauer (Architekturbüro Schmidt - Protokoll)
- **13 Rohbau:** Hr. Kanten (Betonbau GmbH)
- **20 Dach:** Hr. Dicht (Top-Dach e.K.)
- **40 HLS:** Hr. Rohr (Klima & Co.)
- **50 Elektro:** Hr. Blitz (Volt-Master)

Bautenstand

Wegen starkem Regen konnten die Dacharbeiten nur eingeschränkt beginnen (Notabdichtung). Im Gebäude steht vereinzelt Wasser auf der Sohle. TGA-Gewerke beginnen mit Anzeichnen der Bohrungen.

Protokollpunkte

Pos. (ID)	Beschreibung / Status	Zuständig	Termin / Kommentar
13. Rohbau			
13.10.03	Dokumentation Fundamentender Unterlagen liegen immer noch nicht vor. AG weist darauf hin, dass die Schlussrechnung ohne diese Unterlagen nicht geprüft wird. <i>Status: Offen (kritisch)</i>	Betonbau GmbH	20.10.

13.11.02	Restarbeiten Lichtschächte Wetterbedingt noch nicht ausgeführt. <i>Status: Offen</i>	Betonbau GmbH	25.10.
13.12.01	Mangel Rampe Anlieferung Spachtelarbeiten ausgeführt. Abnahme durch BL steht noch aus. <i>Status: Meldung Fertigstellung</i>	BL	zur Prüfung
20. Dach / Fassade			
20.12.02	Dampfsperre / Abdichtung Bitumenvoranstrich ist aufgebracht (50%). Wegen Nässe Unterbrechung. Dachdecker beantragt Bedenkenanmeldun g bzgl. Haftzugfestigkeit bei diesem Wetter. <i>Status: Verzögert</i>	Top-Dach	KW 43
20.13.01	Regenwasserablei tung	Top-Dach	Sofort

	Neu: Da die Fallrohre noch nicht angeschlossen sind, läuft Wasser an der Fassade herunter und teilweise ins Gebäude (über Fensteröffnungen). Provisorische Ableitung (Schläuche) muss montiert werden. <i>Status: Neu</i>		
40. HLS (Heizung/Lüftung/ Sanitär)			
40.13.01	Kernbohrungen Neu: HLS hat Bohrungen angezeichnet. Statiker muss Freigabe für 3 Bohrungen im Bereich Technikraum geben (Treffergefahr Bewehrung). <i>Status: Neu</i>	BL / Statik	23.10.
50. Elektro			
50.12.01	Planung Backshop Plan wurde von AG geliefert (Stand	Volt-Master	KW 44

	15.10.). Elektro prüft auf Umsetzbarkeit. Materialbestellung Bodentanks läuft. <i>Status: In Bearbeitung</i>		
--	--	--	--