

Protokoll Nr. 14 – Jour Fixe

Projekt: Neubau Lidl Filiale, Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Datum: 25.10.2023, 10:00 – 11:45 Uhr

Ort: Baubüro Container 1

Wetter: Heiter bis wolkig, 10°C

Teilnehmer:

- **AG:** Hr. Müller (Lidl Expansion)
- **BL:** Fr. Bauer (Architekturbüro Schmidt - Protokoll)
- **13 Rohbau:** *nicht anwesend* (Bauleitung vertritt Punkte)
- **20 Dach:** Hr. Dicht (Top-Dach e.K.)
- **40 HLS:** Hr. Rohr (Klima & Co.)
- **50 Elektro:** Hr. Blitz (Volt-Master)

Bautenstand

Dachabdichtung (Dampfsperre) ist zu 80% fertig, Dämmung wird aktuell verlegt. Gebäude ist weitgehend "regendicht". TGA hat mit Rohinstallation begonnen.

Protokollpunkte

Pos. (ID)	Beschreibung / Status	Zuständig	Termin / Kommentar
13. Rohbau			
13.10.03	Dokumentation Fundamenterder Unterlagen sind am 24.10. digital eingegangen. Prüfung durch Elektro-Fachplaner läuft. <i>Status: Zur Prüfung</i>	BL / Fachpl.	erledigt
13.11.02	Restarbeiten Lichtschächte	---	---

	Wurden am 23.10. vermörtelt. <i>Status:</i> <i>Geschlossen</i>		
13.12.01	Mangel Rampe Anlieferung Sichtprüfung durch BL erfolgt. Ausführung ist mangelfrei. <i>Status:</i> <i>Geschlossen</i>	---	---
20. Dach / Fassade			
20.12.02	Dampfsperre / Abdichtung Arbeiten laufen wieder planmäßig. Ziel: Fläche bis 27.10. dicht, damit Trockenbau starten kann. <i>Status: Laufend</i>	Top-Dach	27.10.
20.13.01	Regenwasserableitung Provisorische Schläuche hängen. Wassereintritt im Gebäude gestoppt. Boden muss noch getrocknet werden. <i>Status:</i>	---	---

	<i>Geschlossen</i>		
20.14.01	Attikablech Neu: Farbe der Attikableche laut LV ist RAL 7016 (Anthrazit). AG wünscht Prüfung, ob Anpassung an Lidl-Silber (RAL 9006) noch möglich ist ohne Mehrkosten/Verzug . <i>Status: Neu</i>	Top-Dach / AG	30.10.
40. HLS (Heizung/Lüftung/ Sanitär)			
40.13.01	Kernbohrungen Statikfreigabe liegt vor. Bohrungen wurden durchgeführt. HLS beginnt mit Montage der Lüftungskanäle. <i>Status: Geschlossen</i>	---	---
40.14.01	Kollision Pfandraum Neu: Die geplante Position des Waschbeckens im Pfandraum kollidiert mit dem	HLS / Elektro	26.10.

	Elektro-Kabelkanal. Abstimmung vor Ort erforderlich. <i>Status: Neu</i>		
50. Elektro			
50.12.01	Planung Backshop Elektro meldet Bedenken an: Die neuen Positionen der Bodentanks kreuzen die Fußbodenheizung (sofern geplant). Klärung mit HLS nötig. <i>Status: Kritisch</i>	BL / HLS	26.10.